

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ กรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

รอบการรายงานที่ ๓ ผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๐)

กรมเจ้าท่า

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)		ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข	
				วงเงิน	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์การเชื่อมต่อ โครงข่ายระบบขนส่ง ภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อ ประเทศเพื่อนบ้าน	กา ร พั ฒ นา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมเขต เศรษฐกิจพิเศษ	๑. โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อ ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ ๒ (วงเงินตามสัญญา ๖๙.๙๗๘๐ ลบ. ปี ๕๕ = ๑๐.๕๐๐๐ ลบ. ปี ๕๖ = ๒๕.๒๐๐๐ ลบ. ปี ๕๗ = ๙.๘๐๐๐ ลบ. ปี ๕๘ = ๔.๔๗๘๐ ลบ. ปี ๕๙ = ๒๐.๐๐๐๐ ลบ.) วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศที่มี แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถ ของท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ทดแทนการขยายท่าเรือสงขลาที่มีการใช้งานจนเกินขีด ความสามารถให้สามารถรองรับความต้องการในการขนส่ง สินค้าได้สะดวกตลอดเวลาและมีเส้นทางรถไฟ เป็นสะพานเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึก ปากบารา จ. สตูล อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันกับต่างประเทศ	แผน: ๕๐.๐๐	แผน	๖๙.๙๘	๑๐๐.๐๐	เกิดการต่อต้านของ มวลชนในพื้นที่ อย่างรุนแรง ซึ่ง จท. จะได้ ประสานงานกับทาง จสงขลา ทำการประชาสัมพันธ์ ในเชิงรุกเพื่อทำความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ก่อน ดำเนินการต่อไป
			ผล: ๓๕.๐๐	ผล	๑๓.๓๐	๑๙.๑๐	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับ บจก. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และ บจก.เอ็นริช คอนซัลแตนท์ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๒๕๕๖ วงเงิน ๖๙,๙๗๘,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายงานการสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ (ค.๑)					
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบโลจิสติกส์การขนส่ง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน ระบบโลจิสติกส์	๑. โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก จ. สตูล (ปากบารา) (วงเงิน ๑๑๕.๕๒๒๔ ลบ. ปี ๕๕ = ๒๔.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๖๐ = ๙๖.๐๐๐๐ ลบ.) วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก จ. สตูล (ปากบารา) สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผน: ๒๗.๕๐ ผล: ๑๕.๐๐	แผน ผล	๒๔.๐๐ ๑๖.๗๕	๒๐.๗๘ ๑๔.๕๐	
		๒. งานสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ (วงเงินตามสัญญา ๒๓๑.๗๖๐๓ ลบ. ปี ๕๕ = ๓๕.๘๕๑๕ ลบ. ปี ๕๖ = ๔๔.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๕๗ = ๕๖.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๕๘ = ๒๒.๔๒๕๗ ลบ. ปี ๕๙ = ๗๓.๔๘๓๑ ลบ)	แผน: ๑๐๐.๐๐ ผล: ๖๔.๐๐	แผน ผล	๒๓๑.๗๖ ๙๒.๗๐	๑๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		<p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน โดยให้เรือกินน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ใช้เดินเรือได้ตลอดปี ตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์และต่อเนื่องไปตามลำน้ำน่านจนถึงอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ตลอดจนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ</p> <p>สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญา กับ กลุ่มที่ปรึกษา บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ซีคอนซัลท์ เอนจิเนียริง จำกัด, บริษัท เข้าอีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท แอ็ดวான்ซ์ แทรคกิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๕๖ วงเงิน ๒๓๑,๗๖๐,๓๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p>					
		<p>๓. งานศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด้านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY (วงเงิน ๓๐.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๕๗ = ๔.๕๐๐๐ ลบ. ปี ๕๘ = ๖.๓๐๐๐ ลบ. ปี ๕๙ = ๑๖.๒๐๐๐ ลบ. ปี ๖๐ = ๓.๐๐๐๐ ลบ.)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุน</p>	<p>แผน: ๕๔.๕๐</p> <p>ผล: ๓๓.๕๐</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>๓๐.๐๐</p> <p>๑๐.๐๕</p>	<p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๓๓.๕๐</p>	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		ด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST Ferry ก่อนดำเนินการตามผลการศึกษาฯ ต่อไป สถานะ จท. ได้ลงนามกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัทเข้าที่อีสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ร็อง แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด, บริษัท ไทยพลัสเทคโนโลยีพลัส จำกัด, บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด และสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๘ วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ					
		๔. งานศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล (วงเงินรวม ๑๓๙.๙๕๗๕ ลบ. ปี ๕๘ = ๓๐ ลบ. ปี ๕๙ = ๒๐.๙๔๔๕ ลบ. ปี ๖๐ = ๘๙.๐๑๓ ลบ.) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาถึงจังหวัดสระบุรีและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศที่จะเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือต่างๆ ทั้งในแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงท่าเรือชายฝั่งในเขตท่าเรือศรีราชาและท่าเรือแหลมฉบัง สถานะ จท. ได้ลงนามกับกลุ่มที่ปรึกษา ได้แก่ บ.ปัญญาคอนซัลแตนท์ จก., บ.เอเชียเอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จก., บ.โกลเด้น แพลน จก., บ.ยูไนเต็ดแอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จก.	แผน: ๖๗.๘๘ ผล: ๖๖.๗๑	แผน ผล	๑๓๙.๙๕ ๔๖.๗๔	๑๐๐.๐๐ ๓๓.๔๐	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		และ บ. นิวแอสเซท แอดไวเซอร์ จำกัด. เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๓๙,๙๕๗,๕๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ					
		๕. งานก่อสร้างและควบคุมงานเชื่อมป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือต่างๆ ทั้งในแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่อยมาจนถึงเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งแม่น้ำป่าสักสามารถเชื่อมโยงหรือไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาหรือบางปะกงได้ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำของประเทศ จำนวน ๓ ตอน ได้แก่ ๕.๑ ตอนที่ ๑ บริเวณช่วง กม.๔+๐๐๐ ถึง กม. ๖+๐๐๐ และ กม.๒๓+๐๐๐ ถึง กม.๒๙+๕๐๐ ระยะทางประมาณ ๔,๕๐๐ เมตร สถานะ - <u>งานก่อสร้าง</u> (วงเงินสัญญา ๙๗๖.๕๐๐๐ ล้านบาท ปี ๕๘ = ๑๔๖.๙๔๓๙ ล้านบาท ปี ๕๙ = ๓๓๑.๕๔๑๑ ล้านบาท ปี ๖๐ = ๔๙๘.๐๑๕๐ ล้านบาท) จท. ได้ลงนามกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘ วงเงิน ๙๗๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ ๕ พ.ย.๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ					
			แผน: ๕๐.๐๔	แผน	๙๗๖.๕๐	๑๐๐.๐๐	
			ผล: ๕๐.๐๔	ผล	๔๒๘.๖๘	๔๓.๘๙	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		- <u>งานควบคุมงาน</u> (วงเงินสัญญา ๑๖.๖๘๔ ลบ. ปี ๕๘ = ๓.๔๒๔๘ ลบ. ปี ๕๙ = ๕.๔๕๘๘ ลบ. ปี ๖๐ = ๗.๘๐๐๔ ลบ.) จท. ได้ลงนามกับ บริษัท พีแอนด์ซีแมนเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๘ วงเงิน ๑๖,๖๘๔,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕.๒ ตอนที่ ๒ บริเวณช่วง กม.๓๐+๐๐ ถึง กม. ๓๕+๕๐๐ ระยะทางประมาณ ๒,๗๐๐ เมตร สถานะ	แผน: ๘๑.๖๖ ผล: ๘๑.๖๖	แผน	๑๖.๖๘	๑๐๐.๐๐	
		- <u>งานก่อสร้าง</u> (วงเงินสัญญา ๕๙๔.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๕๘ = ๘๙.๕๕๙๖ ลบ. ปี ๕๙ = ๒๐๑.๕๐๐๔ ลบ. ปี ๖๐ = ๓๐๒.๙๔๐๐ ลบ.) จท. ได้ลงนามกับบริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๘ วงเงิน ๕๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผน: ๗๐.๕๑ ผล: ๗๐.๕๑	แผน	๕๙๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	
		- <u>งานควบคุมงาน</u> (วงเงินสัญญา ๑๐.๒๑๗ ลบ. ปี ๕๘ = ๒.๐๘๗๒ ลบ. ปี ๕๙ = ๓.๓๕๒๙ ลบ. ปี ๖๐ = ๔.๗๗๖๙ ลบ.) จท. ได้ลงนามกับ บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘ (๙๐๐ วัน นับแต่วันที่แจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มงาน) วงเงิน ๑๐,๒๑๗,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผน: ๘๑.๖๖ ผล: ๘๑.๖๖	แผน	๑๐.๒๑	๑๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
				วงเงิน	ร้อยละ		
		<p>๕.๓ ตอนที่ ๓ บริเวณช่วง กม.๓๖+๐๐ ถึง กม.๔๒+๐๐๐ ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร</p> <p>สถานะ</p> <p>- <u>งานก่อสร้าง</u> (วงเงินสัญญา ๔๕๔.๙ ลบ. ปี ๕๘ = ๙๑.๕๔๔๖ ลบ. ปี ๕๙ = ๑๓๑.๓๕๑๔ ลบ. ปี ๖๐ = ๒๓๑.๙๙๙๙ ลบ.)</p> <p>จท. ได้ลงนามกับ บริษัท ประยูรชัย (๑๙๘๔) จำกัด เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๕๘ วงเงิน ๔๕๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- <u>งานควบคุมงาน</u> (วงเงินรวม ๘ ลบ. ปี ๕๘ = ๑.๖๐๐๔ ลบ. ปี ๕๙ = ๒.๖๕๕๖ ลบ. ปี ๖๐ = ๓.๗๔๔ ลบ.)</p> <p>จท. ได้ลงนามกับ บริษัท เข้าทีเอสเอเซีย เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘ (๙๐๐ วัน นับแต่วันที่แจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มงาน) วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>					
			แผน: ๔๙.๑๗	แผน	๔๕๔.๙๐	๑๐๐.๐๐	
			ผล: ๔๙.๑๗	ผล	๒๕๑.๘๙	๕๕.๓๗	
			แผน: ๘๑.๖๖	แผน	๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	
			ผล: ๘๑.๖๖	ผล	๔.๒๔	๕๓.๐๐	
		<p>๖. งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือเกาะพีพี จ. กระบี่ (วงเงิน ๒๗.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๖๐ = ๕.๔๐๐๐ ลบ. ปี ๖๑ = ๒๑.๖๐๐๐ ลบ.)</p> <p>วัตถุประสงค์ จท. ได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือไว้รองรับนักท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันเกิดความแออัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เกิดความไม่สะดวก ปลอดภัย สมควรได้รับการปรับปรุงขยายให้เหมาะสมต่อไป</p>	แผน: ๑๕.๐๐	แผน	-	-	
			ผล: ๑๕.๐๐	ผล	-	-	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๕.๕๓๓ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ					
		๗. ค่าจ้างเหมาชุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ ๒ จ.สมุทรปราการ (วงเงิน ๙๐.๐๐ ลบ.) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี และเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำจากภายในประเทศออกสู่ชายฝั่งทะเลอันเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรทางบก	แผน: ๕๖.๒๗ ผล: ๕๖.๒๗	แผน ผล	๙๐.๐๐ ๔๔.๑๐	๑๐๐.๐๐ ๔๙.๐๐	
		สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ วงเงิน ๙๐.๐๐๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การกำกับดูแลขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี	๑. งานก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ ๒) (วงเงินรวม ๓๔๐.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๕๕ = ๕๑.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๕๖ = ๑๐๓.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๕๗ = ๑๒.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๕๘ = - ลบ. ปี ๕๙ = ๕.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๖๐ = ๑๖๙.๐๐๐๐ ลบ. และ ปี ๖๑ = ๑๖๙.๐๐๐๐ ลบ.) วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ ป้องกันสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลจากมลพิษทางเรือ รักษาความมั่นคงของประเทศจากเรือที่ลักลอบเข้ามากระทำผิดในน่านน้ำไทย และสนับสนุนบริการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยทางทะเลและบริการข่าวสารด้านความปลอดภัยทางทะเล	แผน: - ผล: -	แผน ผล	- -	- -	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		ตลอดจนสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ด้วยข้อมูลเรือสินค้าเข้าออกน่านน้ำไทยจากระบบฐานข้อมูลสถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ วงเงิน ๓๑๘.๔๙๒ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ					
		๒. โครงการติดตั้งสถานีตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องช่วยการเดินเรือ DGPS บริเวณอ่าวไทยตอนบน (วงเงินรวม ๖๕.๖๖๘๖ ลบ. ปี ๕๖ = ๑๖.๐๐๐๐ ลบ. ปี ๕๗ = ๓๑.๒๕๙๕ ลบ. ปี ๕๘ = - ลบ. ปี ๕๙ = ๑๘.๔๐๙๑ ลบ. ปี ๖๐ = ๑๔.๓๓๑๔ ลบ.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบตรวจเครื่องช่วยการเดินเรือให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรทางน้ำในเขตพื้นที่ท่าเรือ อำนาจความสะดวกและทำให้มีความแม่นยำในการหาตำแหน่งที่ตั้งของเรือต่างๆ ที่เดินทางเข้ามายังอ่าวไทย ทำให้มีความปลอดภัยในการเดินเรือมากยิ่งขึ้น สถานะ จท. ได้ลงนามกับกิจการร่วมค้า เอสดีเอ ทริมเบิลไทยมารีน เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๗ วงเงิน ๖๕,๖๖๘,๖๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผน: ๘๐.๐๐ ผล: ๘๐.๐๐	แผน ผล	๖๕.๖๖ ๖.๕๗	๑๐๐.๐๐ ๘.๒๑	
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน อย่างทั่วถึง พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น	การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำ	๑. งานศึกษาความเหมาะสมและสำราจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่ จ. กระบี่ และ อ. สมุย จ. สุราษฎร์ธานี (วงเงินรวม ๔๔.๗๙๑๕ ลบ. ปี ๕๘ = ๙ ลบ. ปี ๕๙ = ๒๕.๙๓๗๓ ลบ. ปี ๖๐ = ๙.๘๕๔๒ ลบ.)	แผน: ๗๐.๐๐ ผล: ๔๐.๐๐	แผน ผล	๔๔.๗๙ ๑๓.๔๓	๗๘.๐๐ ๒๙.๙๘	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		<p>วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนดำเนินการก่อสร้างท่าเรือตามผลการศึกษาฯ ต่อไป</p> <p>สถานะ จท. ได้ลงนามกับ กลุ่มบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท นิวเอสเซท แอดไวเซอร์ จำกัด เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๘ วงเงิน ๔๔,๗๙๑,๕๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>					
		<p>๒. งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือขึ้นเครื่อง) (วงเงินรวม ๒๕ ลบ. ปี ๕๙ = ๕,๐๐๐๐ ลบ. ปี ๖๐ = ๒๐,๐๐๐๐ ลบ.)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) ก่อนดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือตามผลการศึกษาฯ ต่อไป</p> <p>สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>แผน: ๔๒.๒๐</p> <p>ผล: ๔๐.๙๐</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>๒๕.๐๐</p> <p>๘.๘๐</p>	<p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๓๕.๒๐</p>	
		<p>๓. ค่าศึกษาเพื่อวางแผนแม่บท และออกแบบรายละเอียด (ในจุดวิกฤต) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังในแม่น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วงเงินรวม ๒๕,๐๐๐๐ ลบ. ปี ๖๐ = ๕,๐๐๐๐ ลบ. ปี ๖๑ = ๒๐,๐๐๐๐ ลบ.)</p>	<p>แผน: -</p> <p>ผล: -</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		<p>วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังในแม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำสงคราม แม่น้ำเลย และ ออกแบบรายละเอียดในจุดวิกฤต ๒๗ จุด</p> <p>สถานะ จท. ได้ลงนามกับ บริษัท เมก้าเทค จำกัด เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๔.๗๓๕ ลบ. กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>					
		<p>๔. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของลำน้ำ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก และเป็นการรักษาสภาพลำน้ำให้คงสภาพตามธรรมชาติ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติในลำน้ำ ซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งต่อไป</p> <p>๔.๑ งานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ (วงเงิน ๒๘.๘๐๐๐ ลบ.)</p> <p>สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญา กับ หจก. หนึ่งเกียรติ ธาตาท่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๐.๘๐๐๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>					
			แผน: ๙๔.๕๐	แผน	๑๐.๘๐	๑๐๐.๐๐	
			ผล: ๖๒.๑๐	ผล	-	-	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข				
					วงเงิน	ร้อยละ					
		<p>๔.๒ งานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ น.มูล อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ วงเงิน ๒๘.๘๐๐๐ ลบ.</p> <p>สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญา กับ หจก. สุรินทร์มั่นคง (๒๐๐๑) เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๐.๖๐๐๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๔.๓ งานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำเซบาย ต. คำไผ่ อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร วงเงิน ๑๘.๐๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญา กับ หจก. รุ่งสวรรค์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ วงเงิน ๗.๗๐๐๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย จท. ได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐</p> <p>๔.๔ งานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ลำเสียว ต.สระคู, หินกอง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด วงเงิน ๓๖.๐๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญา กับ หจก. หินทอง เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖.๓๗๔๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>แผน: ๒๘.๗๐</p> <p>ผล: -</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>๑๐.๖๐</p> <p>-</p>	<p>๑๐๐.๐๐</p> <p>-</p>					
			<p>แผน: ๑๐๐.๐๐</p> <p>ผล: ๑๐๐.๐๐</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>๗.๗๐</p> <p>๑.๑๕</p>	<p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๖.๓๘</p>					
			<p>แผน: ๙๕.๐๐</p> <p>ผล: ๔๐.๐๐</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>๑๖.๓๗</p> <p>๒.๔๕</p>	<p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๑๔.๙๖</p>					
			ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจร	ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์	<p>๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ National Single Window (NSW) ของ จท. วงเงิน ๑๘.๑๒๘๕ ล้านบาท</p>	<p>แผน: ๑๐.๐๐</p> <p>ผล: ๑๐.๐๐</p>		<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>๑๔.๕๐</p> <p>๔.๓๕</p>	<p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๓๐.๐๐</p>	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)		ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
				วงเงิน	ร้อยละ	
		<p>วัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ Transport Single Window e-Logistics โดยใช้เทคโนโลยี ebXML Messaging Service ตามโครงสร้างมาตรฐานของกรมศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งเรือเข้า-ออก และใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าพนักงานตรวจท่า และดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตได้ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อใช้บนอุปกรณ์มือถือให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ นักท่องเที่ยวในกลุ่มเรือ Yacht เรือเดินทะเลชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งอุบัติเหตุผ่านอุปกรณ์มือถือ แจ้งพิกัดการเกิดอุบัติเหตุ และส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่สาขาเจ้าท่าภูมิภาคในบริเวณพื้นที่นั้น เพื่อสามารถตรวจสอบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้จาก QR code บนใบอนุญาต และเพื่อนำข้อมูลระบบ Transport Single Window e-Logistics โอนย้ายขึ้น G-Cloud</p> <p>สถานะ จท. ได้ลงนามในสัญญา กับ บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๔.๕๐๐๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>				

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
	การกำกับดูแล การขนส่งทางน้ำ เพื่อสนับสนุนการ จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	๑. กิจกรรมตรวจตราเพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (๑๑.๔๔๘๐ ล้านบาท) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ โดยมีกิจกรรม เช่น การให้บริการ รับจดทะเบียนเรือประมง จัดทำหนังสือแจ้งเตือนเจ้าของ เรือประมงที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ การออกตรวจตราและ ปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า และร่วมบูรณาการตรวจแรงงานประมงร่วมกับหน่วยงาน อื่นตามโครงการของกระทรวงแรงงาน เป็นต้น สถานะ จท. ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสาขาชายฝั่งทะเลแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	แผน: ๑๐๐.๐๐ ผล: ๑๖๑.๐๐	แผน ผล	๑๑.๔๕ ๒.๔๖	๑๐๐.๐๐ ๒๑.๔๘	

การทำเรือแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
				วางแผน	ผล	ร้อยละ	
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การขนส่ง	โครงสร้างพื้นฐาน และ บริการให้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การขนส่งทางราง และทางน้ำ	<p>๑. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ (กรณีศึกษาความเหมาะสมทางด้าน เศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และ ออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓) วงเงิน ๑๔๑.๕๐ ล้านบาท</p> <p>สถานะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กทท. ได้พิจารณาให้ที่ปรึกษา พักงาน การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมและออกแบบ รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๕ จนกว่าปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการแก้ไข - กทท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการ IO (Information Operation) ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิง สร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง” เมื่อ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมไปสู่ สาธารณชน และนำมาซึ่งกิจกรรมเชิงบวก และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึง ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้าง การรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ 	<p>แผน: ๑๐๐.๐๐</p>	แผน	๑๔๑.๕๐	๑๐๐.๐๐	<p>ปัญหาอุปสรรค: ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยเฉพาะ ชุมชนใกล้พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ มีการคัดค้าน การก่อสร้างโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดทำ EHIA ได้</p> <p>แนวทางแก้ไข: ทลธ. ได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการไตรภาคี จำนวน ๔ ชุด ในเดือน ส.ค. ๒๕๕๕ โดยมีองค์ประกอบจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) คณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนา เพื่อขยายขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง ๒) คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยท่าเรือแหลมฉบัง ๓) คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบัง ๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบ ท่าเรือแหลมฉบัง <p>ทั้งนี้ กทท. ได้จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม โครงการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน ๕๕ ไร่ บริเวณปากคลองบางละมุงเพื่อ จัดทำเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับดำเนิน โครงการพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณะประโยชน์</p>
			<p>ผล: ๙๘.๐๐</p>	ผล	๑๓๖.๘๖	๙๖.๗๐	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		<ul style="list-style-type: none"> - มติคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙ เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการอีกครั้งหนึ่ง - วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กทท. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าจ้างของที่ปรึกษาฯ เป็นเงิน ๖.๗๙๖ ล้านบาท (รวม VAT) และแก้ไขสัญญาเป็น ๒๘๐ วัน โดยให้เริ่มงานเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙ - ที่ปรึกษาฯ ได้สรุปรายงานผลการประชุม ค.๑ และ ค.๒ ให้ กทท. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ และ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ค.๓ 					ต่อชุมชนโดยรอบ ทลฉ. นอกจากนี้คณะกรรมการ IO ได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมไปสู่สาธารณชนและนำมาซึ่งกิจกรรมเชิงบวกและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
		<p>๒. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ทำเรือแหลมฉบัง วงเงิน ๒,๙๔๔.๙๓๐ ล้านบาท</p> <p>ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ วงเงิน ๒,๐๓๑.๑๕๐ ล้านบาท</p> <p>ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ วงเงิน ๙๑๓.๗๘๐ ล้านบาท</p> <p>ประกอบด้วย :</p> <p>๑) การก่อสร้างพร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลัก วงเงิน ๑,๙๒๖.๐๐๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๐ คาดว่า</p>	<p>แผน: ๔.๓๘</p> <p>ผล: ๑.๙๐</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>๘๔.๓๙๐</p> <p>๓๖.๕๑๐</p>	<p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๔๓.๒๖</p>	<p>กรม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ กทท. ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ทำเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘ เดือน และจะเริ่มเปิดดำเนินการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๙ คณะกรรมการสศช. มีมติให้ กทท. เร่งพิจารณากำหนดอัตราค่าภาระที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดอัตราที่สามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนไปสู่ทางราง</p>

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)			ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
					วงเงิน	ร้อยละ	
		<p>จะเปิดดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ</p> <p>๒) งานจ้างเหมาที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลักที่ ทลฉ. วงเงิน ๒๑.๔๐๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษา ดำเนินการ</p> <p>๓) งานจ้างเหมาตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างโครงการ วงเงิน ๐.๗๙๑ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔) งานจ้างเหมาประเมินความเสียหาย และจัดทำรายการซ่อมทำรถคานเคลื่อนที่ ยกตู้สินค้าชนิดล้อยางที่ชำรุด จำนวน ๓ คัน วงเงิน ๑.๔๕๕ ล้านบาท คณะกรรมการตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ</p>					ได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง พิจารณาขนาดการลงทุนของโครงการฯ ที่เหมาะสม และไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนค่าขนส่งตู้สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการในภาพรวม รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างลานพักตู้สินค้า (Container Yard : CY) และท่าเรือที่เป็นประตูการค้าที่สำคัญในต่างประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดอัตราค่าภาระที่เหมาะสมต่อไป
		<p>๓. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง วงเงิน ๑,๘๖๔.๑๙๐ ล้านบาท</p> <p>สถานะ ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘ อนุมัติให้ กทท. ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยให้ กทท. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก</p>	<p>แผน: ๕.๖๗</p> <p>ผล: ๔.๙๔</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>๖๑.๖๔๐</p> <p>๕๑.๑๘๐</p>	<p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๘๓.๐๓</p>	

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)		ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
				วงเงิน	ร้อยละ	
		<p>ทั้งหมด รวมถึงบริหารและประกอบการ โดยใช้งบประมาณลงทุนรวม ๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท และอนุมัติกรอบอัตราค่าภาระขั้นต่ำ-สูง ในอัตรา ๑,๕๕๕ บาท และ ๓,๑๘๐ บาท ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) งานจ้างเหมาก่อสร้าง กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ วงเงิน ๑,๐๙๘.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ๖๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๐ และเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๒) งานจัดหาเครื่องมือยกขนหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า ชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane: QGC) ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ - งานจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ล้อยาง (Rubber Tired Gantry Crane: RTG) กทท. ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๙๙.๒๐ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ 				

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	ผลผลิต	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)		ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
				วงเงิน	ร้อยละ	
		<p>- งานจัดซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane) อยู่ระหว่าง กทท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒</p> <p>๓) งานจ้างเหมาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๙.๕๙ ล้านบาท ระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้าง ๖๓๐ วัน นับแต่วันที่ กทท. ได้รับหนังสือแจ้งเริ่มงานจากที่ปรึกษา (วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๔) งานจ้างเหมาตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างโครงการ กทท. ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑.๙๒๐ ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ๖๓๐ วัน นับจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง (วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>				